

臺南市中西區忠義國民小學

113 學年度第二學期無障礙諮詢小組會議紀錄

時間：114 年 03 月 31 日 09：40

地點：至聖樓二樓會議室

主席：林泓成校長

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、業務報告：

一、無障礙盤點：113 年度委由杜銘秋建築師到校進行盤點，盤點表件如附件一，其中缺失彙整如下：

編號	棟名	項目	缺失	急迫性
1	至聖樓	扶手	水平延伸 端部處理	經費許可建議列入改善
		乘場	電梯呼叫鈕正前方 30CM 處地板需設置 30CM*60CM 之不同材質	已利用防滑膠條處理完成
		停車位	停車位地面不平整	經費許可建議列入改善
		一般男廁	無障礙小便器扶手	經費許可建議列入改善
2	明倫樓	樓梯	終端警示設施，距梯級終 30 公分處設置 30CM*60CM 與地板表面顏色且材質不同之警示設施	經費許可建議列入改善
			扶手：水平延伸 30CM	經費許可建議列入改善
			端部處理：防勾撞處理	經費許可建議列入改善
		升降設備	乘場：引導設施呼叫鈕正前方 30CM 處地板需設置 30CM*60CM 之不同材質	已利用防滑膠條處理完成
		停車位	停車位地面平整(這裏指的是府前路無障礙停車位)	經費許可建議列入改善

3	室內活動場所設施	一般男廁	無障礙小便器扶手	經費許可建議列入改善
		室內活動場所	校門口到坡道之間的車道表面需加以整平以便輪椅平順通行	應儘早改善，已提計畫申請中
		視聽教室	地面不平整	經費許可建議列入改善，已提計畫申請中
		電腦教室	電腦教室採高架地板設計，必須增設機動方式坡道以便通達使用	經費許可建議列入改善
4	戶外活動所設施	府前門	車道地面植草磚需加以整平以便輪椅通行	經費許可建議列入改善
		籃球場	1樓東側坡道及扶手：明倫樓到達地面的坡道斜度統一並加以整平順	經費許可建議列入改善
		操場	水溝格柵須調整方向以便輪椅申行	經費許可建議列入改善

二、本校針對盤點缺失部份，已提報 114 年度改善無障礙園環境計畫經費需求，送市府審核中，如附件二。

參、 提案討論：

一、 針對本校無障礙缺失項目部份，討論後續改善作為。

說明：

決議：本案後續改善以下列原則辦理之。

一、 依盤點缺失提報改善計畫送府申請相關補助。

二、 依核定項目進行改善。

三、 針對未核定且急需改善項目，規劃相關財源，逐部改善。

肆、 臨時動議：無

伍、 散會：114 年 3 月 31 日 10：30