

臺南市學甲區東陽國小跑道工程植栽場勘評估報告

- 1、跑道起點端既跑道邊計有黑板樹計 11 棵(如照片所示)，因距離跑道及水溝太近，有竄根隆起影響跑道使用安全及排水系統，此黑板樹為教育部校園盤點建議汰除物種，配合跑道整修及排水溝整建工程建議移除。
- 2、另加 1 棵在活動中心走道旁與大王椰子樹併植的黑板樹，竄根隆起嚴重，影響通道安全，建議移除。
- 3、另在校門口圍牆邊或北側籃球場周邊，補種黃鐘花 12 棵，種回綠意。

會勘委員



謹記

111 年 5 月 11 日



